

Prüfprotokoll für Schaltgerätekombinationen

Bezeichnung der Schemata

Hauptverteilung

Kommissionsnummer

13-

Herstellungsjahr

2013

Hersteller

Name *Frei Schaltanlagen GmbH*
Adresse *Sennhüttenstrasse 20*
PLZ/Ort *8707 Uetikon am See*
Tel. *044 / 790 15 00*
Fax *044 / 790 15 01*

Energielieferant

Name _____
Adresse _____
PLZ/Ort _____
Tel. _____

Benutzer der Schaltgerätekombination

Name _____
Adresse _____
PLZ/Ort _____
Tel. _____

Elektroplaner / Installateur

Name _____
Adresse _____
PLZ/Ort _____
Tel. _____

Objekt

Gewerbe
Landw. Betrieb
Chem. Industrie
Wohnhaus

Montageort

UG _____

Nennspannung **Nennfrequenz** **Nennstrom**

Schutz-System TN-C TN-C-S TN-S TT IT

Kurzschlussfestigkeit (3L+PE) Icp Ipk

max. Nennauslösestromstärke **TYP**

Schaltgerätekombination typengeprüft partiell geprüft nicht geprüft

Isolationsmessung, Widerstand gegen Erde L1 ∞ M Ω L3 ∞ M Ω
Messung 500V L2 ∞ M Ω N ∞ M Ω

Drehrichtungskontrolle **Schraubenkontrolle**

Prüfung der Überstromunterbrecher

Leitungsschutz entsprechend Querschnitt Motorschutz entsprechend Motorennennstrom

Prüfung der Fehlerstromschutzeinrichtungen

Betätigen der Prüftaste Auslösung innerhalb 0,3s
Prüfung mit 0,5 I Δ n keine Auslösung
Prüfung mit I Δ n Auslösung innerhalb 0,3s

Art des **Berührungsschutzes** entsprechend den Vorschriften

für Schaltgerätekombinationen ausgeführt.

IP

Zugänglichkeit der Schaltanlage für nicht instruierte Personen
instruierte Personen

Name + Geschäftsadresse des Prüfers

Ort 8707 Uetikon am See
Datum 7. August 2013
Unterschrift